

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
01	ÁGUA FRIA	BATE NÃO OUVE UM	17	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	40.000,00
02	ÁGUA FRIA	FAZENDA NOVA UM	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	40.000,00
03	ALCOBAÇA	PORTO DO CAMPO	57	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	30.000,00
04	ALCOBAÇA	RIBEIRÃO	7	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	15.000,00
05	AMARGOSA	ALTO SECO	58	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	110.000,00
06	AMARGOSA	ALTO SECO UM	20	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	40.000,00
07	AMARGOSA	ASSAPEIXE	26	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	50.000,00
08	AMARGOSA	RIBEIRÃO DO CUPIDO	30	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	25.000,00
09	AMARGOSA	SERRA DO RIBEIRÃO	22	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	10.000,00
10	ARACATU	EIXO DA SERRA	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	180.000,00
11	ARACATU	FAZENDA TABULEIRO	24	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
12	ARACI	AREIAS	35	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	75.000,00
13	ARACI	TERRA VERMELHA	20	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	45.000,00
14	BONINAL	BATEDOR	60	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	70.000,00
15	BONINAL	BATEIAS	80	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	80.000,00
16	BONINAL	CONCEIÇÃO	55	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	60.000,00
17	BONITO	ASSENTAMENTO SANTA HELENA	51	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	110.000,00
18	BONITO	GUARANI	175	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
19	BURITIRAMA	LAGOA DA PEDRA	20	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	210.000,00
20	CAMPO FORMOSO	GAMELEIRA DO DIDA	7	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	39.809,00
21	CAMPO FORMOSO	GAMELEIRA DO DIDA	27	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	153.549,00
22	CAMPO FORMOSO	MOCAMBO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	180.000,00
23	CAMPO FORMOSO	TERRA BRANCA	40	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	180.000,00
24	CAMPO FORMOSO	VARZINHA	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	180.000,00
25	CANDEIAS	ASSENTAMENTO UNIÃO OU FAZENDA ESTOPA	40	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	140.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
26	CANUDOS	RISCA FACA	13	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	180.000,00
27	CASA NOVA	LUIZ VIANA	60	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	200.000,00
28	CASA NOVA	SALGADINHO OU SALGADINHA	57	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	200.000,00
29	CATU	DOIS RIACHOS	40	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	50.000,00
30	CATU	FAZENDA MARACANGALHA	55	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	70.000,00
31	CATU	MOCAMBO DOIS	10	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	30.000,00
32	COTEGIPE	BEIRA RIO DOIS (REFORMA COQUEIRO)	70	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	200.000,00
33	COTEGIPE	REFORMA DO BOTAFOGO	49	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
34	CURAÇÁ	BRANDÃO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	200.000,00
35	CURAÇÁ	MUNDO NOVO	470	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	15.000,00
36	FÁTIMA	SERRA DA MARMELAGA	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	15.000,00
37	FILADÉLFIA	CANAFÍSTULA	42	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
38	GLÓRIA	PONTA DA SERRA	66	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	60.000,00
39	IBIPITANGA	CAPIVARA	28	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	40.000,00
40	IBIPITANGA	LICURI	38	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	50.000,00
41	IBIPITANGA	VÁRZEA DO MEIO	21	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	30.000,00
42	IBITIARA	OLHO D'ÁGUA DO NOVO	30	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	40.000,00
43	IBITIARA	ROÇA VELHA	53	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	210.000,00
44	IPIRÁ	CAIÇARA	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	180.000,00
45	IRAQUARA	QUIXABA	150	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	10.000,00
46	ITAMBÉ	CATOLEZINHO	1500	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	210.000,00
47	ITIÚBA	ALAGADIÇO	21	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	119.427,00
48	ITIÚBA	ALAGADIÇO	13	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	78.000,00
49	ITIÚBA	BEBEDOURO	2	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	12.000,00
50	ITIÚBA	CABAÇA NOVA	3	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	17.061,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
51	ITIÚBA	CABAÇA NOVA	7	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	39.809,00
52	ITIÚBA	CABAÇA VELHA	12	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	68.244,00
53	ITIÚBA	JUNCO	5	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	28.435,00
54	ITIÚBA	MANGABEIRA	23	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	130.801,00
55	ITIÚBA	PIAUS	23	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	130.801,00
56	ITIÚBA	PIAUS	19	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	108.053,00
57	JEREMOABO	ESPINHEIRO	15	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	180.000,00
58	JEREMOABO	LAJE	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
59	JUAZEIRO	BAIXA DO UMBUZEIRO	28	FUNCEP	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
60	JUAZEIRO	FAÇÃO	14	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	30.000,00
61	JUAZEIRO	JAZIDA SETE	200	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	250.000,00
62	LAJEDINHO	VILA SANTANA	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	60.000,00
63	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	SÍTIO NOVO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
64	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	VÁRZEA D'ÁGUA	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	180.000,00
65	MACAÚBAS	RIACHÃO DE GAMELEIRA	35	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	15.000,00
66	MIGUEL CALMON	BANANEIRAS	47	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	240.000,00
67	MIGUEL CALMON	BREJO	5	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	28.435,00
68	MIGUEL CALMON	BREJO	16	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	110.000,00
69	MONTE SANTO	BARREIRO DA PEDRA VERMELHA	40	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	180.000,00
70	MONTE SANTO	BOM SUCESSO DA PEDRA BRANCA	63	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	180.000,00
71	MONTE SANTO	MUQUÉM	170	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	180.000,00
72	NOVA SOURE	FAZENDA GREGÓRIO	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	2.500,00
73	NOVA SOURE	SAUIM	33	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	2.500,00
74	NOVO HORIZONTE	CANTA GALO	85	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	65.000,00
75	NOVO HORIZONTE	ESTIVA	114	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	85.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
76	OUROLÂNDIA	BAIXA DO JOSÉ FÉLIX	97	FUNCEP	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	170.000,00
77	OUROLÂNDIA	CATARINA	191	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	10.000,00
78	OUROLÂNDIA	CONQUISTA	62	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
79	PILÃO ARCADO	BARRO VERMELHO	12	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
80	PILÃO ARCADO	CANASTRO	25	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
81	PILÃO ARCADO	OITI	25	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
82	PILÃO ARCADO	PLANTA	2	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
83	PILÃO ARCADO	VALENTIM	30	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	5.000,00
84	PONTO NOVO	MORRINHOS	42	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	180.000,00
85	PRADO	ASSENTAMENTO ROSA DO PRADO DOIS	143	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	200.000,00
86	PRADO	ASSENTAMENTO ROSA DO PRADO UM	143	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	200.000,00
87	PRADO	TRIÂNGULO	72	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	110.000,00
88	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	GUARIBA	12	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	70.000,00
89	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	LAGOA DE DENTRO DOIS	44	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	75.000,00
90	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	LAGOINHA	19	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	110.000,00
91	REMANSO	ESTACADA	100	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	200.000,00
92	REMANSO	ESTREITO	31	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	200.000,00
93	REMANSO	SÍTIO CASINHA	21	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	200.000,00
94	REMANSO	SÍTIO CASTANHEIRO - FAZENDA CAMPO VERDE	31	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	200.000,00
95	SANTA BRÍGIDA	QUIXABEIRÃO	15	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	180.000,00
96	SANTA MARIA DA VITÓRIA	QUATI	35	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	50.000,00
97	SANTA RITA DE CÁSSIA	ASSENTAMENTO BAIXA DO TANQUE	20	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	100.000,00
98	SANTA RITA DE CÁSSIA	ASSENTAMENTO BAIXÃO DA BARAÚNA	25	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	200.000,00
99	SANTA RITA DE CÁSSIA	ASSENTAMENTO BAIXÃO DA GAMELEIRA	25	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	250.000,00
100	SANTA RITA DE CÁSSIA	ASSENTAMENTO BAIXÃO DA MANGABEIRA	20	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	150.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
101	SANTA RITA DE CÁSSIA	BAIXÃO DAS TABOCAS DOIS	15	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	200.000,00
102	SANTA RITA DE CÁSSIA	BAIXÃO DO CAPIM DOIS	18	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	140.000,00
103	SANTA RITA DE CÁSSIA	BAIXÃO DO CAPIM UM	11	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	100.000,00
104	SANTALUZ	LAJE	11	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	20.000,00
105	SANTALUZ	LAJEDINHO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	100.000,00
106	SANTALUZ	PENEDO	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	60.000,00
107	SANTO AMARO	ASSENTAMENTO PAULO CUNHA	20	INCRA	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	30.000,00
108	SANTO AMARO	ASSENTAMENTO PAULO CUNHA DOIS	100	INCRA	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	145.000,00
109	SANTO AMARO	ASSENTAMENTO PAULO CUNHA UM	50	INCRA	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	CONCLUÍDA	MARÇO/2019	75.000,00
110	SAÚDE	PAULISTA	7	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	39.809,00
111	SAÚDE	PAULISTA	144	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	130.000,00
112	SEABRA	BAIXIO DA AGUADA	20	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	120.000,00
113	SEABRA	MANDUZINHO	81	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	230.000,00
114	SEABRA	PALMEIRINHA	91	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	130.000,00
115	SEABRA	PALMEIRINHA	1	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	6.000,00
116	SEBASTIÃO LARANJEIRAS	LAGOA DO BOQUEIRÃO	135	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/2019	30.000,00
117	TERRA NOVA	JACU	580	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	10.000,00
118	UBAÍRA	BARRA DA ESTOPA	80	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	15.000,00
119	UBAÍRA	CAIANA	100	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	25.000,00
120	UMBURANAS	LAGOA DO ANGICO	13	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	MSD	CONCLUÍDA	JANEIRO/2019	73.931,00
121	UTINGA	ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO OU P.A SÃO FRANCISCO	38	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	CONCLUÍDA	ABRIL/2019	150.000,00
122	ALAGOINHAS	CATUZINHO	150	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	200.000,00
123	ANDORINHA	FAZENDA CACHOEIRA OU CACHOEIRA (FAZ.)	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
124	ARACATU	BOM SUCESSO	10	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	60.000,00
125	ARACATU	LAPA	10	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	60.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
126	ARACATU	MORRO DE SOUZA	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
127	ARACATU	PAIOL	10	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	60.000,00
128	ARACATU	VÂRZEA DA PEDRA	73	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	130.000,00
129	BARRA	ASSENTAMENTO PERIPERI	16	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	220.000,00
130	BARRA	FAZENDA ITACOATIARA OU ITACOATIARA	201	INCRA	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	120.000,00
131	BONINAL	OLHOS D'AGUINHA	58	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
132	BONITO	ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA	28	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
133	BONITO	BAIXA DO CHEIRO	114	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
134	BONITO	BALIZA	56	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	200.000,00
135	BONITO	BOTAFOGO	186	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	440.000,00
136	BONITO	QUIXABA	115	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	80.000,00
137	BOTUPORÃ	JACARÉ	27	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	60.000,00
138	BOTUPORÃ	LAGOA DA PEDRA	10	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	25.000,00
139	BOTUPORÃ	RIACHO DA COBRA	23	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	50.000,00
140	BOTUPORÃ	VACA MORTA	20	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	45.000,00
141	BROTAS DE MACAÚBAS	MATA DO EUFRÁSIO	18	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	30.000,00
142	BURITIRAMA	ALTO ALEGRE	27	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
143	BURITIRAMA	BAIXA DOS RAMOS	54	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
144	BURITIRAMA	MORRINHOS	80	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
145	CAÉM	BARBALHO	20	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
146	CAÉM	BOM JARDIM	188	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
147	CAÉM	MONTEIRO	68	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
148	CAETANOS	ARARA	14	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
149	CAETANOS	BOA ESPERANÇA	141	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
150	CAETANOS	CÁGADO	43	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	140.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
151	CAETANOS	CAJUEIRO DOIS	17	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	55.000,00
152	CAETANOS	CAJUEIRO UM	16	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
153	CAETANOS	FUNDÃO	23	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	75.000,00
154	CAETANOS	LAGOINHA	11	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	40.000,00
155	CAETANOS	MACENAS	43	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	130.000,00
156	CAMPO FORMOSO	GAMELEIRA DO DIDA	260	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	150.000,00
157	CANDIBA	AÇOITA CAVALO	12	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	35.000,00
158	CANDIBA	AÇUDE	11	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
159	CANDIBA	BAIXA FUNDA	9	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	30.000,00
160	CANDIBA	FLORES	9	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	20.000,00
161	CANDIBA	GAMELEIRA	13	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
162	CANDIBA	LAGOA DA PEDRA	59	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
163	CANDIBA	LAGOA DO TORRÃO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	115.000,00
164	CANDIBA	PERIQUITO	13	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
165	CANDIBA	QUATI	19	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	45.000,00
166	CANDIBA	SANTA ROSA	11	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	35.000,00
167	CANUDOS	ALTO ALEGRE	12	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00
168	CANUDOS	BARAÚNAS OU RIO BARAÚNAS	9	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
169	CANUDOS	CAXINGÓ	12	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
170	CANUDOS	IPUEIRA DE CIMA	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
171	CANUDOS	RASO OU RASINHO	68	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	210.000,00
172	CANUDOS	RETIRO DO RIO DO SOTURNO	12	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
173	CANUDOS	RIO SOTURNO	58	FUNCEP	AMPLIAÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	250.000,00
174	COCOS	RIACHÃO	39	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	40.000,00
175	CONCEIÇÃO DO COITÉ	QUIXABA	80	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
176	CONCEIÇÃO DO COITÉ	SAMAMBAIA	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
177	CORONEL JOÃO SÁ	MERGULHÃO	26	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
178	CORRENTINA	CABACEIRA GRANDE	73	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	135.000,00
179	CORRENTINA	EMA	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	30.000,00
180	CORRENTINA	SOSSEGO	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	30.000,00
181	CORRENTINA	SUCURIÚ	58	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	105.000,00
182	DOM BASÍLIO	FAZENDA PODEROSO	22	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
183	DOM BASÍLIO	SALOBRO	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
184	FÁTIMA	SANTA EUGÊNIA	6	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
185	GANDÚ	SERRA	61	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	65.000,00
186	GAVIÃO	TERRA VERMELHA	60	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
187	GUANAMBI	BARRIGUDA	29	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	85.000,00
188	GUANAMBI	JACARÉ	33	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	95.000,00
189	GUANAMBI	JUREMA DOS BEZERROS	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
190	GUANAMBI	QUEIMADAS	81	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
191	IBITIARA	CANABRAVA	109	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	140.000,00
192	IBITIARA	LAGOA DE CIMA	94	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	170.000,00
193	IBITIARA	UMBURANAS	48	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00
194	IGAPORÃ	ALTAMIRA	27	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
195	IGAPORÃ	LAGAMAR	45	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	110.000,00
196	IGAPORÃ	OITEIRINHO DAS PEDRAS	30	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
197	IRAQUARA	CAJAZEIRAS	111	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	80.000,00
198	IRAQUARA	LOBATO	235	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	190.000,00
199	IRAQUARA	OLHO D'ÁGUA DO CERCO	109	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	90.000,00
200	IRAQUARA	QUEIMADAS DOIS	66	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
201	IRAQUARA	RIACHO DO MEL	202	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	80.000,00
202	IRAQUARA	RIO VERDE	72	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	100.000,00
203	ITIÚBA	ALAGADIÇO	71	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	80.000,00
204	ITIÚBA	ALTO DO SÃO GONÇALO	80	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	150.000,00
205	ITIÚBA	ANSELMO	46	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	80.000,00
206	ITIÚBA	CARAÍBA	8	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	5.000,00
207	ITIÚBA	CASADAS	10	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	5.000,00
208	ITIÚBA	CASSATINGA	131	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	150.000,00
209	ITIÚBA	CINZAS	8	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	5.000,00
210	ITIÚBA	FAZENDA CABAÇA NOVA	15	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	5.000,00
211	ITIÚBA	FAZENDA CABAÇA VELHA	53	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	15.000,00
212	ITIÚBA	FAZENDA LAJINHA	5	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	5.000,00
213	ITIÚBA	JUNCO	6	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	5.000,00
214	ITIÚBA	LAGOA DO BEBEDOURO	17	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	5.000,00
215	ITIÚBA	LAGOAS	7	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	10.000,00
216	ITIÚBA	MANGABEIRA	168	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	35.000,00
217	ITIÚBA	MORCEGO	66	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	75.000,00
218	ITIÚBA	PÉ DE SERRA	35	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	40.000,00
219	ITIÚBA	PIAUS	537	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	615.000,00
220	ITIÚBA	PINHEIRA	39	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
221	ITIÚBA	POÇAS	32	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
222	ITIÚBA	PORCOS OU VÁRZEA DOS PORCOS	34	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
223	ITIÚBA	QUEIMADA BONITA	56	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	100.000,00
224	ITIÚBA	TAQUARI	196	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	225.000,00
225	ITIÚBA	VARZINHA	46	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	15.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
226	ITIÚBA	XIQUE-XIQUE	7	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	5.000,00
227	JEREMOABO	JEQUIÁ DOIS	15	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00
228	JEREMOABO	JEQUIÁ UM	36	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	130.000,00
229	JUSSIAPE	CONFINS	80	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	110.000,00
230	JUSSIAPE	CRUZ	128	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	170.000,00
231	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	ÁGUA BRANCA	23	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
232	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	BEM POSTA	50	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
233	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	LAGOA FUNDA	15	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	40.000,00
234	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	QUEIMADA COMPRIDA	27	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
235	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	SAPATO	23	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
236	MACAÚBAS	LAGOA CLARA	113	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	160.000,00
237	MAETINGA	FAZENDA ZABELÊ	6	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	20.000,00
238	MAETINGA	LAGOINHA	25	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	60.000,00
239	MAETINGA	PILÃO	26	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
240	MAETINGA	SERRA DO JOSÉ FRANCISCO	40	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	100.000,00
241	MALHADA DE PEDRAS	LAGOA DO COQUEIRO	12	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
242	MARCIONILIO SOUZA	SÍTIO	110	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	SETEMBRO/2019	520.000,00
243	MEDEIROS NETO	VILA MUTUM DOIS	200	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	315.000,00
244	MEDEIROS NETO	VILA MUTUM UM	200	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	315.000,00
245	MIGUEL CALMON	ALMAS	28	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	60.000,00
246	MIGUEL CALMON	ASSA PEIXE	57	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	130.000,00
247	MIGUEL CALMON	BAIXA FUNDA	36	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	80.000,00
248	MIGUEL CALMON	CABRAL	16	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	40.000,00
249	MIGUEL CALMON	CABRAL DE CIMA	78	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	120.000,00
250	MIGUEL CALMON	ITAPURA	334	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	450.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
251	MIGUEL CALMON	QUEIMADA DO CANTO	93	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
252	MILAGRES	LAGOA DUAS IRMÃS OU LAGOA DOS VEADOS	85	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	360.000,00
253	MILAGRES	LAGOA FUNDA	30	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	130.000,00
254	MIRANGABA	ALMEIDA	128	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
255	MIRANGABA	BARRA	110	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	210.000,00
256	MIRANGABA	BARROÇÃO DE CIMA	60	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
257	MIRANGABA	PEDRA VERMELHA	70	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
258	MIRANGABA	SOLEDADE	33	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
259	MIRANTE	ESPIRITO SANTO	15	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
260	MIRANTE	FAZENDA BARREIRINHO	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
261	MIRANTE	GRAMA	48	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
262	MIRANTE	PELADOS	28	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
263	MIRANTE	SÃO DOMINGOS	28	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
264	MUCUGÊ	FAZENDA JATOBÁ / PACHECO	7	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	15.000,00
265	NILO PEÇANHA	BÚZIOS	78	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	AGOSTO/2019	160.000,00
266	NILO PEÇANHA	TORRES	72	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	AGOSTO/2019	150.000,00
267	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	BEIRA RIO	460	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	190.000,00
268	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	COMPRIDA	38	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	35.000,00
269	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	MALHADA DE AREIA	19	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	20.000,00
270	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	PAJEÚ	82	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	80.000,00
271	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	SEIS TIROS DOIS	28	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	20.000,00
272	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	SEIS TIROS UM	14	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	15.000,00
273	OUROLÂNDIA	NOVO ACHADO	63	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	60.000,00
274	PARATINGA	MACAMBIRA	66	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	90.000,00
275	PARATINGA	MOCAMBO	70	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	100.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILÍAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
276	PARATINGA	SALINAS	98	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	60.000,00
277	PARATINGA	SANHAROL	72	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	40.000,00
278	PARATINGA	SANTO ANDRÉ	10	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
279	PARATINGA	SÃO FRANCISCO	170	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	80.000,00
280	PARATINGA	SIRIEMA	12	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
281	PARATINGA	TAMBORIL	13	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	10.000,00
282	PEDRO ALEXANDRE	PINDOBA	25	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	130.000,00
283	PEDRO ALEXANDRE	TONTINHA	16	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
284	PEDRO ALEXANDRE	VILA MADALENA	10	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00
285	PINDAÍ	CONTENDAS	60	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
286	PINDAÍ	MORRINHOS DOIS	22	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
287	PINTADAS	AZEDINHA	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
288	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	BARRA DA VEREDA	10	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	90.000,00
289	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	BELMONTE	18	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	180.000,00
290	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	FAZENDA ZABELÊ	25	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	180.000,00
291	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	JUNCO DA BARRA DA VEREDA	9	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	90.000,00
292	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	LAGOA DO BARRO	14	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	50.000,00
293	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	PANELA	36	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	130.000,00
294	PRESIDENTE JÂNIO QUADROS	SÃO FRANCISCO	19	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
295	RIACHO DE SANTANA	LAGUNA	150	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
296	RIACHO DE SANTANA	SANTO ANTÔNIO	17	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
297	RIO DE CONTAS	BARAÚNAS	22	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	110.000,00
298	RIO DE CONTAS	VÁRZEA NOVA	30	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	150.000,00
299	RODELAS	ALDEIA KANBIWA	15	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	140.000,00
300	RODELAS	NOVA ATIKUM	11	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	100.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
301	SANTA MARIA DA VITÓRIA	INHAÚMAS - NOVA FRANCA	330	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	90.000,00
302	SANTA TERESINHA	CERCADINHO	54	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	70.000,00
303	SANTA TERESINHA	PEDRA BRANCA DOIS	98	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	130.000,00
304	SANTA TERESINHA	PEDRA BRANCA UM	124	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	170.000,00
305	SANTA TERESINHA	TAQUARI	22	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	30.000,00
306	SANTANA	ALTANEIRA	51	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
307	SANTANA	BORGES	32	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	35.000,00
308	SANTANA	CARAPIÁ	40	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	30.000,00
309	SANTANA	CIPÓ	55	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
310	SANTANA	CURRAL NOVO	32	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	50.000,00
311	SANTANA	MARAVILHA	37	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	20.000,00
312	SÃO FELIPE	TAPERÁ	25	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	70.000,00
313	SAÚDE	AMOROSA	13	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	40.000,00
314	SAÚDE	CANOA	30	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	90.000,00
315	SAÚDE	PAIAIA	18	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	60.000,00
316	SAÚDE	PAIAIÁ DE BAIXO	19	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	60.000,00
317	SAÚDE	PAIAIÁ DE CIMA	37	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	100.000,00
318	SOUTO SOARES	ALTO DA BOA VISTA	66	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	30.000,00
319	SOUTO SOARES	CISTERNA	256	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	160.000,00
320	SOUTO SOARES	EMÍLIA	200	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	100.000,00
321	UMBURANAS	BOM GOSTO	32	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	70.000,00
322	UMBURANAS	FAZENDA MATAS OU MATIAS	18	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	50.000,00
323	UMBURANAS	LAGOA DO ANGICO	221	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	MAIO/2019	550.000,00
324	UMBURANAS	VOLTA DA SERRA	83	BAHIA PRODUTIVA	AMPLIAÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	120.000,00
325	URANDI	BARREIRO DE COVAS DA MANDIOCA	22	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
326	URANDI	FAZENDA BARREIROS	20	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
327	URANDI	PÉ DA LADEIRA	12	MMA / ÁGUA DOCE	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO	SSAA DESSALINIZADOR	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	180.000,00
328	VARZEDO	RIO DA DONA	16	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	30.000,00
329	VARZEDO	SÃO JOSÉ	32	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	30.000,00
330	VITÓRIA DA CONQUISTA	BOA VISTA DO SUJA SACO	61	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	SETEMBRO/2019	270.000,00
331	VITÓRIA DA CONQUISTA	PAUS DE COPA	18	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	SETEMBRO/2019	80.000,00
332	VITÓRIA DA CONQUISTA	SUJA SACO	23	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	SETEMBRO/2019	100.000,00
333	WAGNER	CACHOEIRINHA	154	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	90.000,00
334	WANDERLEY	OLHOS D'ÁGUA	208	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	AGOSTO/2019	170.000,00
335	WANDERLEY	POÇO PRETO	27	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SSAA	EM ANDAMENTO	AGOSTO/2019	30.000,00
336	CHORROCHÓ	CARAÍBAS	284	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	2.766.209,80
337	CHORROCHÓ	VÂRZEA DA EMA	282	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	2.737.692,17
338	MACURURÉ	BOA VISTA	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
339	MACURURÉ	CALDEIRÃO	45	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	442.023,21
340	MACURURÉ	FAZENDA ALAGOINHA	18	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	171.105,76
341	MACURURÉ	FAZENDA AMARGOSA	16	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	156.846,95
342	MACURURÉ	FAZENDA AREIADO	18	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	171.105,76
343	MACURURÉ	FAZENDA AREIA GROSSA	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
344	MACURURÉ	FAZENDA BAIXA DA ROÇA	18	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	171.105,76
345	MACURURÉ	FAZENDA BALEIAS	21	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	199.623,39
346	MACURURÉ	FAZENDA BARREIROS	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
347	MACURURÉ	FAZENDA BARRA DO GAMA	29	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	285.176,27
348	MACURURÉ	FAZENDA BOM SUCESSO	7	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	71.294,07
349	MACURURÉ	FAZENDA CACHOEIRA	22	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	213.882,20
350	MACURURÉ	FAZENDA CACIMBA GRANDE	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
351	MACURURÉ	FAZENDA CALDEIRÃO GRANDE	19	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	185.364,57
352	MACURURÉ	FAZENDA CALDEIRÃOZINHO	13	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	128.329,32
353	MACURURÉ	FAZENDA CUNANÁZINHO	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
354	MACURURÉ	FAZENDA ENGENHO	13	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	128.329,32
355	MACURURÉ	FAZENDA LAGOA DA VACA	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
356	MACURURÉ	FAZENDA LAJE	29	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	285.176,27
357	MACURURÉ	FAZENDA MULUNGU	6	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	57.035,25
358	MACURURÉ	FAZENDA PÉ DO ALTO	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
359	MACURURÉ	FAZENDA PERDIDAS	9	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	85.552,88
360	MACURURÉ	FAZENDA PILÃOZINHO	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
361	MACURURÉ	FAZENDA PINDA	19	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	185.364,57
362	MACURURÉ	FAZENDA POÇO DAS PEDRAS	6	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	57.035,25
363	MACURURÉ	FAZENDA POÇO VERDE	19	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	185.364,57
364	MACURURÉ	FAZENDA POSTO FISCAL	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
365	MACURURÉ	FAZENDA QUIRINO VELHO	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
366	MACURURÉ	FAZENDA RIACHO DA ROÇA	13	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	128.329,32
367	MACURURÉ	FAZENDA RIACHO DO MEIO	9	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	85.552,88
368	MACURURÉ	FAZENDA RIACHO DO MULUNGU	9	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	85.552,88
369	MACURURÉ	FAZENDA ROCHEDO	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
370	MACURURÉ	FAZENDA SALINAS	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
371	MACURURÉ	FAZENDA SANTO ANTÔNIO	29	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	282.324,51
372	MACURURÉ	FAZENDA TANQUINHO	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
373	MACURURÉ	FAZENDA TINTIM	35	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	342.211,52
374	MACURURÉ	FAZENDA UMBURANAS	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
375	MACURURÉ	FAZENDA VÁRZEA COMPRIDA	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
376	MACURURÉ	FAZENDA ZÉ FIRINA	13	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	128.329,32
377	MACURURÉ	FAZENDA ZÉ GOMES	25	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	242.399,83
378	MACURURÉ	FORMOSA	213	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	2.067.527,94
379	MACURURÉ	LAGOA DO CAMINHO	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
380	MACURURÉ	LAGOA DO CURRAL	9	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	85.552,88
381	MACURURÉ	MARRUÁ	56	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	541.834,91
382	MACURURÉ	PAJAÚ	12	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	114.070,51
383	MACURURÉ	PEDRA BRANCA	22	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	213.882,20
384	MACURURÉ	PUEIRA CAVADA	23	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	228.141,01
385	MACURURÉ	ROCINHA	38	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	370.729,15
386	MACURURÉ	SANTA MARIA	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
387	MACURURÉ	SÃO FRANCISCO	138	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	1.340.328,46
388	MACURURÉ	SAUIM	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
389	MACURURÉ	SERRA DA JÚLIA	25	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	242.399,83
390	MACURURÉ	SERRA DO DOMINGO	23	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	228.141,01
391	MACURURÉ	SÍTIO BURACO D'ÁGUA	13	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	128.329,32
392	MACURURÉ	SÍTIO DO MEIO	40	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	384.987,96
393	MACURURÉ	SÍTIO NOVO	15	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	142.588,13
394	MACURURÉ	SÍTIO QUILETO	31	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	299.435,08
395	MACURURÉ	SÍTIO UMBURANAS	19	FUNASA / GOV. DO ESTADO	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	185.364,57
396	EUCLIDES DA CUNHA	ALECRIM	91	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	530.513,52
397	EUCLIDES DA CUNHA	CURIRICI	126	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	727.755,72
398	EUCLIDES DA CUNHA	FAZENDA PONTA DA SERRA	13	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	76.516,37
399	EUCLIDES DA CUNHA	GENERAL	35	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	204.043,66
400	EUCLIDES DA CUNHA	LAGOA FUNDA	68	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	394.484,41

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
401	EUCLIDES DA CUNHA	QUEIMADA DO RASO	169	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	977.709,21
402	EUCLIDES DA CUNHA	ROÇA DE DENTRO	59	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	341.773,13
403	EUCLIDES DA CUNHA	SEDE	10819	CEF / MC	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	62.731.523,17
404	MONTE SANTO	CONTENDAS	104	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	605.329,53
405	MONTE SANTO	LAGOA SACO	382	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	2.213.873,72
406	MONTE SANTO	LAJE	194	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	1.125.640,86
407	MONTE SANTO	LAJINHA	129	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	748.160,09
408	MONTE SANTO	MANDASSAIA	460	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	2.667.870,87
409	MONTE SANTO	POÇO SALGADO	102	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	590.026,25
410	MONTE SANTO	SEDE	2912	CEF / MC	AMPLIAÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	16.884.612,94
411	MONTE SANTO	TERRA RICA	34	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	197.242,21
412	MONTE SANTO	VILA NOVA	108	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	NOVEMBRO/2019	627.434,26
413	ARACI	ALTO GRANDE	47	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	249.245,36
414	ARACI	ARACATI	19	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	99.078,90
415	ARACI	AREIAL	45	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	235.312,39
416	ARACI	BARBOSA	303	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.599.195,40
417	ARACI	BARREIRA	483	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	2.548.185,51
418	ARACI	BARREIRO BRANCO	32	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	170.291,86
419	ARACI	BELA VISTA	119	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	626.983,68
420	ARACI	BENTO	148	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	781.794,46
421	ARACI	BORGES	82	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	435.018,30
422	ARACI	CALDEIRÃO	189	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	995.433,34
423	ARACI	CALDEIRÃO NOVO	71	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	376.190,21
424	ARACI	CAMPO DO ELOI	144	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	758.572,84
425	ARACI	CAMPO GRANDE	167	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	883.969,58

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
426	ARACI	DIONÍSIO	52	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	274.015,09
427	ARACI	DUAS ESTRADAS	53	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	281.755,63
428	ARACI	JACONIAS	71	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	376.190,21
429	ARACI	LAGOA DA LAJE	112	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	592.925,30
430	ARACI	LAGOA DA ANTA	23	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	119.204,30
431	ARACI	LAGOA DO CURRAL	80	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	422.633,44
432	ARACI	LAGOA ESCURA	144	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	760.120,95
433	ARACI	LAGOA NOVA DO CAMPO GRANDE	15	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	78.953,50
434	ARACI	LAGOA NOVA LAJEDO	85	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	450.499,38
435	ARACI	LAJINHA OU FAZENDA LAJINHA	75	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	397.863,72
436	ARACI	LAMEIRO OU LAMEIRO DA CHICÓRIA	70	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	366.901,56
437	ARACI	MIRANDA	70	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	368.449,67
438	ARACI	NAZARÉ	16	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	83.597,82
439	ARACI	OVO DA EMA	32	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	170.291,86
440	ARACI	PALMEIRA	237	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.252.419,24
441	ARACI	PAU D'ARCO	86	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JUNHO/2019	455.143,71
442	ARACI	PAU DE RATO	49	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	260.082,12
443	ARACI	PEDRA ALTA	1068	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	5.636.660,65
444	ARACI	PEDRA DO SERROTE	68	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	359.161,02
445	ARACI	PERPÉTUA	58	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	304.977,24
446	ARACI	POÇO DO CAPIM	20	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	105.271,33
447	ARACI	POÇO GRANDE	204	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.077.483,06
448	ARACI	PONTA DA SERRA	6	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	34.058,37
449	ARACI	REJEITO	91	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	481.461,54
450	ARACI	RESINA	19	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	99.078,90

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
451	ARACI	RIACHO DO PEREIRA	31	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	164.099,43
452	ARACI	RIBEIRA DOIS	44	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	230.668,07
453	ARACI	RIBEIRA UM	273	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.441.288,40
454	ARACI	ROÇA DE DENTRO	216	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.139.407,37
455	ARACI	RUA DA PALHA	34	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	178.032,40
456	ARACI	SAPÉ	20	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	105.271,33
457	ARACI	SAPÉ DOIS	55	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	287.948,06
458	ARACI	SERRA DOS BOIS	32	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	170.291,86
459	ARACI	TANQUE CAVADO	212	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.117.733,86
460	ARACI	TAPUIO	939	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	4.957.041,31
461	ARACI	TERRA DURA	27	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	143.974,03
462	ARACI	TINGUÍ	13	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	68.116,75
463	ARACI	UMBURANINHA	62	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	325.102,65
464	ARACI	VÁRZEA DA PEDRA	884	CEF / MC	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	4.667.545,14
465	TUCANO	ALECRIM	42	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	177.089,07
466	TUCANO	FAZENDA COVÃO - JUÁ	97	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	408.991,43
467	TUCANO	FAZENDA LAGOA DA SERRA	11	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	46.380,47
468	TUCANO	FAZENDA MOREIRA	50	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	210.820,33
469	TUCANO	FAZENDA QUEIMADA DAS ABÓBORAS	74	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	312.014,08
470	TUCANO	LAGOA DE DENTRO	198	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	834.848,49
471	TUCANO	LAJE	17	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	71.678,91
472	TUCANO	MANDACARÚ	578	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	2.437.082,98
473	TUCANO	PAUS BRANCOS	30	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	126.492,20
474	TUCANO	PEDROSA OU PEROSA	76	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	320.446,90
475	TUCANO	POÇÃO	413	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	1.741.375,90

QT.	MUNICÍPIOS	LOCALIDADES	Nº FAMILIAS	ORIGEM DE RECURSOS	OBJETO	TIPO DE OBRA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO / PREVISÃO DE CONCLUSÃO	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
476	TUCANO	QUIXABA DO MANDACARÚ	99	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	417.424,25
477	TUCANO	RUA NOVA	917	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	3.866.444,79
478	TUCANO	SALGADO	124	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	522.834,41
479	TUCANO	SERRADOR	101	FUNCEP	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	JULHO/2019	425.857,06
480	RIO DE CONTAS	ANGICO	19	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	286.543,71
481	RIO DE CONTAS	BAIXA FUNDA	15	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	226.218,72
482	RIO DE CONTAS	BARREIRO	26	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	392.112,45
483	RIO DE CONTAS	BOA VISTA	19	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	286.543,71
484	RIO DE CONTAS	CARRAPICHO	32	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	482.599,94
485	RIO DE CONTAS	CASA DE TELHA	100	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	1.508.124,81
486	RIO DE CONTAS	LAGOA DE FELICIANO	52	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	784.224,90
487	RIO DE CONTAS	LIXÃO	34	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	512.762,44
488	RIO DE CONTAS	UMBUZEIRO DOS SANTOS	216	BAHIA PRODUTIVA	CONSTRUÇÃO	SIAA	EM ANDAMENTO	OUTUBRO/2019	3.257.549,59
TOTAL DE OBRAS		488	49.331						205.913.168,28